

Ügyfél neve: Bükkszenterzsébeti Római Katolikus Egyházközség
Ügyfél székhelye: 3257 Bükkszenterzsébet Szabadság út 97.
Ügyfél-azonosító: 1004449522
Projekt azonosító: 1936984538

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Alulírott, Gottfried Miklós, a Bükkszenterzsébeti Római Katolikus Egyházközség 1936984538 számú projektem első (záró) mérföldkövének teljesítéséhez az alábbi beszámolót csatolom.

A pályázat benyújtásának dátuma: 2018.06.11. A támogatói döntés és a Támogatói Okirat dátuma: 2019.08.13.

A projekt tényleges kezdési és befejezési dátumai: 2020.06.19 (a kivitelezésre vonatkozó szerződés aláírásának dátuma). A projekt befejezésének dátuma: a 2021.12.08 (projektmenedzseri feladatok elvégzése).

1.mérföldkő tervezett dátuma:	2020.12.31
1.mérföldkő ténydátuma:	2021.12.08

A záró mérföldkő tartalma: Menedzsment szervezet felállítása megtörténik és folyamatos a tevékenysége a projekt során. Kiválasztásra kerül a kivitelező. Elkészül a műszaki tartalom 100%-os készütségi szintre. A felújítási munkálatok befejeződnek, az épület műszaki átadása megtörténik. Projekt fizikai befejezése és pénzügyi és szakmai zárása. Kötelező nyilvánossági, marketing elemek teljesítése.

Elszámolni tervezett támogatási összeg: 5 866 058 Ft.

Elszámolt tényleges támogatási összeg: 5 866 058 Ft.

A projekt beszerzések előkészítése keretében megvizsgáltuk a hatályos közbeszerzési törvényt, és arra tekintettel, hogy egyéb projekt megvalósítása nincs folyamatban, egybeszámítási kötelezettség nem áll fenn. Továbbá a teljes támogatási összeg 5 682 446 Ft nem éri el a 300 000 000 Ft-os értékhatárt, így a projekt egyik eleme sem tartozik a közbeszerzési törvény hatálya alá (2015. évi CXLI. törvény 5.§ (3) bekezdés).

A kivitelező: Bükki-Építő Kft. (cím: 3257 Bükkszenterzsébet, József Attila út, 1/A). A kivitelezési szerződés 2020.06.19 napon került megkötésre. Minden, a projekt keretében elszámolható tevékenységre vonatkozóan szerződést kötöttünk, és megvalósultak is ezek a tevékenységek.

A kivitelezői előleg számla, és 1 db végszámla kiállításra és kifizetésre került.

1 db szakmai terv, az 1 db marketing tevékenységre vonatkozó, ill. 1 db kötelező nyilvánosság számla kiegyenlítésre került. Az igényelt támogatási összeg eléri a teljes támogatás 100 %-át.

A vonatkozó pályázati felhívás 3.4.1.3. Egyéb elvárások pontban vállalt feladatokat teljesítettük, a kifizetési igénylés hiánypótlásában benyújtásra kerülő Egyházközségünk hivatalos képviselőjének a nyilatkozatával megegyezően.

Kelt: Bükkszenterzsébet, 2022. augusztus 19.

Györfűszel Mollós



.....
Hivatalos képviselő aláírása