

**Ügyfél neve:** Szajla Római Katolikus Plébánia  
**Ügyfél székhelye:** 3334 Szajla Alkotmány út 2.  
**Ügyfél-azonosító:** 1034225912  
**Projekt azonosító:** 3317183222

## SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Alulírott, Árvai Ferenc plébános, mint a Szajla Római Katolikus Plébánia (3334 Szajla Alkotmány út 2.) hivatalos képviselője a **331718322** számú projektem első (záró) mérföldkövének teljesítéséhez az alábbi beszámolót csatolom.

A pályázat benyújtásának dátuma: 2021.10.15. A támogatói döntés és a Támogatói Okirat dátuma: 2022.01.10.

A projekt tényleges kezdési és befejezési dátumai: 2023.03.30 (a kivitelezésre vonatkozó szerződés aláírásának dátuma). A projekt befejezésének dátuma: a 2023.10.02 (kivitelezési végszámla teljesítési dátuma).

1.mérföldkő tervezett dátuma:	2023.06.30
1.mérföldkő ténydátuma:	2023.10.02

A záró mérföldkő tartalma: Menedzsment szervezet felállítása megtörténik és folyamatos a tevékenysége a projekt során. Kiválasztásra kerül a kivitelező. Elkészül a műszaki tartalom 100%-os készültségi szintre. A felújítási munkálatok befejeződnek, az épület műszaki átadása megtörténik. Projekt fizikai befejezése és pénzügyi és szakmai zárása. Kötelező nyilvánossági, marketing elemek teljesítése.

Elszámolni tervezett támogatási összeg: 1 190 552 Ft.

Elszámolt tényleges támogatási összeg: 1 190 552 Ft.

A projekt beszerzések előkészítése keretében megvizsgáltuk a hatályos közbeszerzési törvényt, és arra tekintettel, hogy egyéb projekt megvalósítása nincs folyamatban, egybeszámítási kötelezettség nem áll fenn. Továbbá a teljes támogatási összeg 1 190 552 Ft nem éri el a 300 000 000 Ft-os értékhatárt, így a projekt egyik eleme sem tartozik a közbeszerzési törvény hatálya alá (2015. évi CXLI. törvény 5.§ (3) bekezdés).


A kivitelező: Duna-Trendép Kft. (cím: 3332 Sirok, Széchenyi út 2). A kivitelezési szerződés 2023.03.30 napon került megkötésre. A projektben ezzel az egy elszámolható tevékenységgel szeretnénk elszámolni. A többi tevékenységet saját forrásból finanszíroztuk.

A kivitelezői előleg számla, és 1 db vég számla kiállításra és kifizetésre került.

Az igényelt támogatási összeg eléri a teljes támogatás 100 %-át.

A vonatkozó pályázati felhívás 3.4.1.3. Egyéb elvárások pontban vállalt feladatokat teljesítettük, a kifizetési igénylés hiánypótlásában benyújtásra kerülő Egyházközségünk hivatalos képviselőjének a nyilatkozatával megegyezően.

Kelt: Ssajla, 2024. 02. 08.

  
SIROK RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA  
H- 3332 Sirok, Széchenyi út 2.  
Tel.: 36/561-060  
Adószám: 19922104-1-10  
Számiaszám: 62800046-10105340

.....  
Hivatalos képviselő aláírása